

Използвани знаци и средства за сигнализиране на строително монтажните работи:

-  (A23) Участък от пътя в ремонт
-  (B26) Забранено е движение със скорост по-висока от означената
-  (A8)
-  (A9) Платно за движение стеснено отляво
-  (C16) Светлинен източник, подаващ мигаща жълта светлина
-  (C25) Регулировчик със светлоотразителна палка
-  (C2) Конуси с височина 500–550mm
-  (B6) Премини ако пътя е свободен
-  (B5) Пропусни насрещнодвижещите се пътни превозни средства
-  (C3.1) Барьера
-  (Ж13) Път без изход


конуси C2


Поставянето на конусите C2 да става според описаните правила

Сигнализиране на краткотрайни работи в работен участък върху едната пътна лента с дължина по-малка от 50m между km 0+000.00 и km 0+030.00 Клон "Обиколен път"

Движението се регулира от регулировчици (сигналисти) с предупредителни флагове (C18) или стоп-палки (C25).

Правила за поставяне на конусите C2



 (C2) конуси  
Надлъжно на оста на пътя през 5m  
Напречно на оста на пътя – min 4бр. на вход и min 3бр. на изход.

## "ДЖЕНЕРИС" АД - гр.София

обект:  
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА И ТРОТОАРИ  
В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА: с.СВЕТЛЯ, с.СИРИЩНИК,  
с.КОСАЧА и с.КОВАЧЕВЦИ – ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

побоект: с.СИРИЩНИК – НОВ КВАРТАЛ

част: ПЛАН БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

фаза: РАБОТЕН ПРОЕКТ

чертеж: ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ И  
БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО В РАБОТЕН  
УЧАСТЪК ОТ km 0+000.00 ДО km 0+030.00  
КЛОН "ОБИКОЛЕН ПЪТ" – ЛИСТ 2/2

възложител: ОБЩИНА КОВАЧЕВЦИ

ПБЗ	инж. В.Гюрова		
Проект No 120390	мащаб M1:1500	дата 11.2014	чертеж No ВОбД10-СИР